

JEGYZŐKÖNYV
Sármellék Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. augusztus 14. napján megtartott
rendkívüli nyílt testületi üléséről

Határozatok:

Sorszám	Kód
182/2014.(VIII.14.)	Z1
183/2014.(VIII.14.)	Z1

Rendeletek:

Sorszám (kihirdetés ideje)	Tárgy	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kód

Jegyzőkönyv

Készült: Sármellék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 18.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Jelen vannak: Horváth Tibor polgármester
Németh Csaba alpolgármester
Balogh Anikó képviselő
Bódai Tibor képviselő
Tamás Péter képviselő

Hetesi Krisztina jegyző

Bejelentéssel távol: Décsy László képviselő
Rácz Lajos képviselő

Horváth Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapította, hogy Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes - a 7 képviselőből 5 fő jelen van.

Horváth Tibor polgármester javaslatot tett a napirendre vonatkozóan, Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a napirendről szóló javaslatot egyhangúlag jóváhagyta:

Napirend:

1./ Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 134/2014.(VI.11.) határozat visszavonása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester ismerteti az előterjesztést és javasolja az alábbi határozat meghozatalát:

1. Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című

projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

182/2014. (VIII.14.) határozat

1. Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.

2./ 134/2014.(VI.11.) határozat visszavonása

(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Horváth Tibor polgármester ismerteti a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatójától érkezett javaslatot. Elmondja, hogy a javaslatban szereplő határozat már nincs hatályban, mivel az csak a felszámolói pályázat beadásáig volt érvényes, amennyiben az ajánlattevő benyújtja a pályázatát, és megnyeri azt. A határozatban szereplő ajánlattevő a pályázatot nem is nyújtotta be.

Javasolja az alábbi határozat meghozatalát:

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatójától érkezett javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 11-én tartott Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli zárt együttes ülésén hozott 134/2014.(VI.11.) határozatát visszavonja, és megállapítja a határozat érvénytelenségét a Kormányhivatal javaslatában foglaltak alapján.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját értesítse.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

183/2014. (VIII.14.) határozat

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatójától érkezett javaslatot megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Sármellék Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 11-én tartott Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli zárt együttes ülésén hozott 134/2014.(VI.11.) határozatát visszavonja, és megállapítja a


határozat érvénytelenségét a Kormányhivatal javaslatában foglaltak alapján.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Kormányhivatal Főigazgatóját értesítse.

Mivel a képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem volt Horváth Tibor polgármester megköszönte a képviselőtestület tagjainak megjelenését és az ülést 18.30 órakor bezárta.

Kmft.


Horváth Tibor
polgármester




Hetesi Krisztina
jegyző

Sármellék Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli nyílt ülését **2014. augusztus 14. 18.00** órára összehívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324.)

Napirendi javaslat:

1./ Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése projekt
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

2./ 134/2014.(VI.11.) határozat visszavonása
(Írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth Tibor polgármester

Ülésünkre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését.
A napirendi pontokhoz az előterjesztéseket elektronikusan küldöm.







Sármellék, 2014. augusztus 8.



Horváth Tibor
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. augusztus 14. napján Sármellék Község Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli nyílt ülésén.

NÉV	KÉPVISELT SZERV	ALÁÍRÁS
Horváth Tibor	Sármellék Község Önkormányzatának polgármestere	
Németh Csaba	Sármellék Község Önkormányzatának alpolgármestere	
Balogh Anikó	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Bódai Tibor	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Décsy László	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Rácz Lajos	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Tamás Péter	Sármellék Község Önkormányzata – képviselő	
Hetesi Krisztina	Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal jegyző	

f

Sármellék Körjegyzőség

Feladó: "Tibor Horváth" <pmsarmellek@t-online.hu>
Címzett: "Krisztina körjegyző" <korjegyzoseg@sarmellekkorj.axelero.net>
Elküldve: 2014. augusztus 11. 15:56
Melléklet: közösségi_közlekedés_2.doc
Tárgy: Fwd: Közösségi közlekedés projekt

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Molnár Andrea** <Molnar.Andrea@hevizph.hu>

Dátum: 2014. augusztus 11. 15:34

Tárgy: Közösségi közlekedés projekt

Címzett: "pmsarmellek@t-online.hu" <pmsarmellek@t-online.hu>, "pmalsopahok@t-online.hu" <pmalsopahok@t-online.hu>, "cserszeg@t-online.hu" <cserszeg@t-online.hu>, "nbuk@t-online.hu" <nbuk@t-online.hu>, "zalacsany@freemail.hu" <zalacsany@freemail.hu>, "sarmellek@t-online.hu" <sarmellek@t-online.hu>

Másolatot kap: "alsopahok@t-online.hu" <alsopahok@t-online.hu>, "beruhazas@cserszegtomaj.axelero.net" <beruhazas@cserszegtomaj.axelero.net>, "beruhazas@t-online.hu" <beruhazas@t-online.hu>, "klimap76@gmail.com" <klimap76@gmail.com>, "koltsegvetes.alsopahok@t-online.hu" <koltsegvetes.alsopahok@t-online.hu>, Papp Gábor <papp.gabor@hevizph.hu>, Babics Tamás <Babics.Tamas@hevizph.hu>

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy az NYDOP-3.2.1/B/12-2013-0007 azonosító számú, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projekt műszaki tartalma változik:

A Hévízen 4 db buszöblől 22 kV-os közcélú vezetéket érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el.

Ahhoz hogy a pályázaton nyert teljes támogatási összeg felhasználható legyen, felmerült annak a lehetősége, hogy keressünk olyan megvalósítható helyszíneket, ahol elhúzódó közmű kiváltásokra nincs szükség, és a buszöblök felújításának előkészítése nem igényel viszonylag hosszú időtartamot.

A helyszínek vizsgálata során Hévízen ilyen alkalmas terület nem adódott, ezért a Pannonway Építő Kft., mint tervező egyeztető megbeszélést folytatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság munkatársával a lehetséges alternatívákról. Ennek megfelelően az alábbi buszöblök

2014.08.12.

felújítása/építése vált indokolttá:

- 1 db buszöböl Cserszeztomaj (Dobogó major előtt, nyugati oldalon) - engedélyköteles
- 2 db buszöböl Sármellék, Dózsa u. 23. előtt
- 1 db buszöböl Sármellék, Dózsa u. 167. előtt (keleti oldalon)

A projekt műszaki tartalmának és költségvetésének megváltoztatásához azonban szükséges lesz majd a Konzorciumi Szerződés és a Támogatási Szerződés módosítása is, melyre csak akkor kerülhet sor, ha már az új 4 helyszín tervei és engedélyei rendelkezésre állását követően a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a kivitelező cég. Várhatóan erre 2014 decemberében kerülhet sor.

A kivitelezést elnyerő Szabau Kft. tételes költségvetéséből, vállalkozási szerződéséből a fentiekre hivatkozással szükséges az elmaradó 4 hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása, melyek az alábbiak:

2 db buszöböl Kossuth L. u. – Sport sétány:	8 548 291,- Ft + Áfa
1 db buszöböl Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal):	1 571 849,- Ft + Áfa
1 db buszöböl Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal):	2 362 840,- Ft + Áfa
Összesen:	12 482 980,- Ft + Áfa

A műszaki tartalom változás, illetve a hévízi alpályaudvar kivitelezésében felmerült probléma miatt szükséges a Támogatási Szerződésben szereplő befejezési határidő módosítása is: 2015. május 31-re. Ez a módosítás azonban nem érinti az autóbusz öbök kivitelezési munkáit, azokat vállalkozónak szerződés szerinti határidőre teljesítenie kell.

Tisztelettel kérem, **2014. augusztus 22-éig** a fenti témában a Képviselő-testület döntést hozni, majd az ülést követően a Képviselő-testületi határozat kivonatát a molnar.andrea@hevizph.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

Amennyiben kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, állok szíves rendelkezésükre.

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 számú Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése című kivitelezés alatt álló pályázati projektet érintő alábbi kérdésekben a Képviselő-testület döntése szükséges: a buszöblök korszerűsítése feladatban a közműkiváltás többletköltségei és jelentős időigénye miatt elmaradó helyszínek helyett új helyszínek projektbe vonásáról, a Támogatási Szerződés módosításáról a projekt befejezési határideje tárgyában.

1. Buszöblök korszerűsítése

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésén a buszöblök kivitelezői szerződésének meghosszabbításáról döntött. A szerződés módosítás eredményeképpen a vállalkozó teljesítési határideje 2014. szeptember 15.

A Hévíz, Vörösmarty Mihály u. – Sugár u. kereszteződéséhez keleti oldalon, a Vörösmarty u. – Ady utca nyugati kereszteződés előtti nyugati oldalon meglévő felújítandó, a Kossuth Lajos utca – Sport sétány kereszteződésébe tervezett kettő új megállóhely 22 kV-os közcélú vezetéket érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el.

Ahhoz hogy a pályázaton nyert teljes támogatási összeg felhasználható legyen, felmerült annak a lehetősége, hogy keressünk olyan megvalósítható helyszíneket, ahol elhúzódó közmű kiváltásokra nincs szükség, és a buszöblök felújításának előkészítése nem igényel viszonylag hosszú időtartamot.

A helyszínek vizsgálata során Hévízen ilyen alkalmas terület nem adódott, ezért a Pannonway Építő Kft., mint tervező egyeztető megbeszélést folytatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság munkatársával a lehetséges alternatívákról. Ennek megfelelően az alábbi buszöblök felújítása/építése vált indokolttá:

- 1 db buszöblől Cserszegtomaj (Dobogó major előtt, nyugati oldalon) - engedélyköteles
- 2 db buszöblől Sármellék, Dózsa u. 23. előtt
- 1 db buszöblől Sármellék, Dózsa u. 167. előtt (keleti oldalon)

A rövid határidő miatt a fenti buszöblök felújítására/építésére vonatkozó tervdokumentációk elkészítése már folyamatban van, tervező teljesítési határideje: 2014. szeptember 8.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu

A projekt műszaki tartalmának megváltoztatásához azonban szükséges lesz majd a Konzorciumi Szerződés és a Támogatási Szerződés módosítása, melyre csak akkor kerülhet sor, ha már az új 4 helyszín tervei és engedélyei rendelkezésre állását követően a közbeszerzési eljárás során kiválasztásra kerül a kivitelező cég. Várhatóan erre 2014 decemberében kerülhet sor.

A kivitelezést elnyerő Szabau Kft. tételes költségvetéséből, vállalkozási szerződéséből a fentiekre hivatkozásul szükséges az elmaradó négy hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása, melyek az alábbiak:

2 db buszöböl Kossuth L. u. – Sport sétány:	8 548 291,- Ft + Áfa
1 db buszöböl Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal):	1 571 849,- Ft + Áfa
1 db buszöböl Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal):	2 362 840,- Ft + Áfa
Összesen:	12 482 980,- Ft + Áfa

Tehát a Szabau Invest Kft.-vel érvényben lévő vállalkozási szerződés 4.1. pontját (vállalkozói díj) módosítani szükséges az alábbiak szerint:

Szerződés szerint

A Vállalkozói Díj

A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót
Hévíz Város területén 16 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó
buszmegálló esetében 74.732.819,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók
esetében 11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatonként:

Alsópáhok 1 db 2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db 4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db 686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db 3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen: **nettó 85.914.406,- Ft + ÁFA**

azaz, Nyolcvanötmillió-kilencszáztizennégyezer-négyszázhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

Jelen módosítást követően:

A Vállalkozói Díj

A Munkák hiánytalan elvégzése fejében a Vállalkozót
Hévíz Város területén 12 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó
buszmegálló esetében 62 249 839,- Ft+ÁFA

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók
esetében 11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatonként:

Alsópáhok 1 db 2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db 4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db 686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db 3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen:

nettó 73 431 426,- Ft +ÁFA

azaz, Hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-négyszázhuszonhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

3. Támogatási Szerződés módosítása

A jelenleg érvényben lévő Támogatási Szerződés szerint a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. december 14.

Hangsúlyozandó, hogy a projektbe újonnan bekerülő 4 helyszín tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése miatt a projektet nem lehet megvalósítani a Támogatási Szerződésben meghatározott véghatáridőig, ezért a projekt sikeres megvalósítása érdekében a fenti problémákra hivatkozásul szükséges a Támogatási Szerződésben szereplő projekt befejezési határidő módosítása legkésőbb 2015. május 31-re.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. A határozathozatal egyszerű szótöbbséget igényel.

Hévíz, 2014. augusztus 7.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

1.)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” című projektben a „Hévízi és Hévíz környéki autóbussz-megállóhelyek korszerűsítése” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződés 2. módosítását a mellékletben szereplő módon jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződésmódosítás aláírására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált, „Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése” tárgyú projekt Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére, továbbá aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 1-3. pontok esetében: 2014. augusztus 22.
4. pont esetében: 2014. szeptember 1.

III.
MELLÉKLET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

egyrészről: **Hévíz Város Önkormányzat**
székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1. bankszámlaszám:
11749039-15432429-10180000 adószám: 15734374-2-20
elérhetőség: 83/500-812, kabinet@hevizph.hu képviselőben
Papp Gábor polgármester

Alsópáhok Község Önkormányzata
székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65. bankszámlaszám: 11749039-
15432450-00000000 adószám: 15734408-1-20 képviselőben
Czigány Sándor polgármester mint megrendelő (továbbiakban:
Megrendelő),

Cserszegtomaj Község Önkormányzata
székhely: 8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.
bankszámlaszám: 11749039-15432467-00000000 adószám:
15734415-2-20 képviselőben Bartha Gábor polgármester

Nemesbük Község Önkormányzata
székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi S. u. 1. bankszámlaszám:
74500114-11032838-00000000 adószám: 15435831-2-20
képviseletében dr. Simotics Barnabás polgármester

Sármellék Község Önkormányzata
székhely: 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. bankszámlaszám:
74500262-11027418-00000000 adószám: 15432522-2-20
képviseletében Horváth Tibor polgármester

együttesen mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: **Szabau Invest Kft.**
8749 Zalakaros Jegenye sor 3. adószám 13028367-4-20
telefon/telefax 93/540-153, 93/540-152 elektronikus postacím:
szabau@t-online.hu képviselőben: Grabant János cégvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együttesen hivatkozva: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1., Szerződés tárgya:

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu

- 1.1. Szerződő felek az NYDOP- 3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált „**Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése**” című projektben a „**Hévízi és Hévíz környéki autóbusz-megállóhelyek korszerűsítése**” építési munkák tárgyban 2014. február 25. napján kötött vállalkozási szerződésüket a Kbt. 132.§ (2) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4.1. pontja helyébe lép:

Hévíz Város területén 12 db már meglévő buszmegálló, 5 db újonnan kialakítandó buszmegálló esetében 62 249 839,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatok területén újonnan kialakítandó buszmegállók esetében 11.181.587,- Ft+ÁFA

Konzorciumi partner önkormányzatoként:

Alsópáhok 1 db 2.740.632,- Ft+ÁFA

Cserszegtomaj 2 db 4.040.286,- Ft+ÁFA.

Nemesbük 1 db 686.906,- Ft+ÁFA

Sármellék 2 db 3.713.764,- Ft+ÁFA.

Mindösszesen:

nettó 73 431 426,- Ft +ÁFA

azaz, Hetvenhárommillió-négyszázharmincegyezer-négyszázhuszonhat 00/100 forint az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazó egyösszegű Vállalkozói díj illeti meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár és amely csak a Szerződésben foglaltak szerint és kizárólag a Megrendelő által kért műszaki tartalom változás esetén változtatható (továbbiakban: Vállalkozói Díj).

A vállalkozási szerződés módosítását az alábbi, a Kbt. bekezdése szerinti körülmények indokolják:

A Hévíz, Vörösmarty Mihály u. – Sugár u. kereszteződéséhez keleti oldalon, a Vörösmarty u. – Ady utca nyugati kereszteződés előtti nyugati oldalon meglévő felújítandó, a Kossuth Lajos utca – Sport sétány kereszteződésébe tervezett kettő új megállóhely 22 kV-os közcélú vezetéket érint. A közcélú vezetékek kiváltása vezetékjogi engedély köteles, amely eljárás a tervezéssel együtt minimum 6-8 hónapig tart, illetve ez függ a többi érintett közműszolgáltató hozzájárulásától, esetleges hiánypótlásoktól, jogorvoslatoktól. Az engedélyezés után a kivitelező kiválasztása, szerződéskötés és a közterületen, határidőben meghirdetett áramszünetekkel megvalósítható kivitelezés időtartama további több hónap, nem beleértve a téli időszakot. Így a villamos közműépítés legkorábban 2015. második félévében lenne készen, ezt követően épülhetnének meg a buszöblök, így a kérdéses négy helyszínen a beruházás a Támogatási Szerződésben rögzített határidőig nem készülhet el.

Vállalkozó tételes költségvetéséből, vállalkozási díjából az elmaradó négy hévízi helyszín kivitelezési díjainak a levonása szükséges, melyek az alábbiak:

2 db buszöblől Kossuth L. u. – Sport sétány: 8 548 291,- Ft + Áfa

1 db buszöblől Vörösmarty u. – Ady E. u. (nyugati oldal): 1 571 849,- Ft + Áfa

1 db buszöblől Vörösmarty u. – Sugár u. (keleti oldal): 2 362 840,- Ft + Áfa

Összesen: 12 482 980,- Ft + Áfa

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

A vállalkozási szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényesek.

Hévíz, 2014. augusztus „ „

.....

Megrendelő

Papp Gábor
polgármester Hévíz

.....

Vállalkozó

Grabant János
cégvezető

.....

Megrendelő

Czigány Sándor
polgármester Alsópáhok

.....

Megrendelő

Bartha Gábor
polgármester Cserszegtomaj

.....

Megrendelő

dr. Simotics Barnabás
polgármester Nemesbük

.....

Megrendelő

Horváth Tibor
polgármester Sármellék

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 ▪ Telefon: +36 83 500 812 ▪ Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
FŐIGAZGATÓ**

Ügyiratszám: ZAB/030/1489-2/2014.
Ügyintéző: Laskai Mária
Telefon: (92) 507-749

Tárgy: Javaslát
Határidő: 15 nap

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Sármellék
8391

Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezés: 2014. aug. 25.	
1740-9/2014	Mell.: —
Szám:	Mell.: —

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben

javaslattal

élek a képviselő-testület felé.

Sármellék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 11-én Zalavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületével tartott együttes ülésén a 134/2014. (VI. 11.) határozatával a repülőtér külső területére vonatkozó vételi ajánlatra szándéknyilatkozatot fogadott el.

A fenti számú határozat – a jegyző 1740-6/2014. számú, 2014. július 21-én kelt tájékoztatása szerint – csak a felszámolói pályázat beadásáig volt hatályban, valamint az abban szereplő pályázók a pályázatot nem is nyújtották be.

Ettől függetlenül javaslom a 134/2014. (VI. 11.) határozat visszavonását, és az érvénytelenségének megállapítását az alábbiak miatt:

Az Mötv. 108.§-a következőképpen rendelkezik:

„A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak.”

1./ A határozat 2. pontja szerint: „a képviselő-testület elfogadja a 05/10 hrsz-ú üzemi területre vonatkozóan a 14.000.000 Ft/év bérleti díjat nyertes pályázat esetén.”

